



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Development of Dobhighat in Ward No:01 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00
ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಪಿ-1806(Development of Dobhighat in New Zones) ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 001-20-000007 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.
ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ
ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.H.V.Onkarappa ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.4.99%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
ರೂ.9656706.00.00ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ರವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1116 ದಿನಾಂಕ:08-07-2020 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.H.V.Onkarappa ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 17-08-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,48,130.21ಗಳು ಮತ್ತು
ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,17,341.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.1,08,14,148.94 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ
ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

- 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 12,48,130.21 (ಶೇಕಡವಾರು
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 12.93% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
- 2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,17,341.00 (ಶೇಕಡವಾರು
ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 4.32% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
- 3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ
ರೂ. 1,08,14,148.94ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

Asst. Executive Engineer
ಸ.ಕಾ.ಪಾಲಿ(ಯೋಜನೆ)
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ಶಿ. 6. (ಅ. 9.)



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Development of Dobhighat in Ward No:01

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

81)

Development of Dobhighat in Ward No:01 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತವು 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/(ಯ.ವ)ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)ಆಅ/20/2020-21 ದಿನಾಂಕ:17-08-2020 ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮು.ಅ/ಯವ/ತಾ.ಮ/ 258A/2019-20 ದಿ:06-12-2019ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ(Manually) ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 17-08-2020 ರಂದು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

82)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು online IFMS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು Freeze ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು online IFMS ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು De-Freeze ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ: 24-06-2022 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:02-08-2022 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು De-Freeze ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 17-08-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ Freeze ಆಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 02-08-2022 ರಂದು De-Freeze ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ De-Freeze ದಿನಾಂಕದಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ದಿನಾಂಕ: 01-05-2023 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:29-04-2023 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿಯಂತೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ.100% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:03-07-2023ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(84)

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ:02-05-2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:03-07-2023 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ
ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 9#

(85)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ಕೆಂಪು (4) ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತದರಿ ನಿರ್ದೇಶನ
ನಿರ್ದೇಶನ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ Job Code Freeze
ಗೊತ್ತು, 02-8-2022 ರಿಂದ 02-8-2022
ಕೆಂಪು ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ತದರಿ ನಿರ್ದೇಶನ
ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ತದರಿ ನಿರ್ದೇಶನ
02-8-22 ರಿಂದ 02-8-22 ರಿಂದ 02-8-22
9 ತಿಂಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ತದರಿ ನಿರ್ದೇಶನ
ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ತದರಿ ನಿರ್ದೇಶನ
02-8-22 ರಿಂದ 02-8-22 ರಿಂದ 02-8-22

(86)

AS

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92